

Průběžná zpráva o realizaci projektu č. 3

Oblast podpory:	Ochrana vod a rozvoj vodohospodářské infrastruktury			
Název projektu:	Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok			
Název příjemce:	Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.			
Smlouva číslo:	OLP/550/2017			
Forma dotace*	úcelová investiční dotace	úcelová neinvestiční dotace		
Celkové skutečně vynaložené náklady na projekt	204 952 006,76 Kč			
Celková výše dotace poskytnutá z FOV LK:	30 000 000,- Kč, tj. 38 % na vlastním podílu projektu			
Harmonogram projektu – zahájení a ukončení:	zahájení	ukončení		
	30.06.2017	31.12.2018 ukončení realizace 28.02.2020 ukončení ZP 31.03.2020 zajištění kolaudace 30.06.2020 předložení ZVA		
Čerpáno k 31.12.2017:	15 000 000,- Kč			
Čerpáno k 31.12.2018:	28 000 000,- Kč			
Čerpáno k 31.12.2019:	28 000 000,- Kč			
Skutečná výše dotace poskytnutá z FOV LK:				
absolutní výše dotace v Kč	výše dotace v jednotlivých letech			
	2017	2018	2019	2020
30 mil. Kč	15 mil. Kč	13 mil. Kč	0 Kč	2 mil. Kč

* *nehodící se škrtněte*

Popis realizace projektu:

(popište činnosti v rámci projektu realizované k termínu průběžné zprávy a jak byl projekt zrealizován)

Úpravna vody Bílý Potok je jedním ze dvou hlavních zdrojů pitné vody ve Frýdlantském výběžku. Předmětem projektu je rekonstrukce celé technologické linky ÚV a stavební rekonstrukce dotčených objektů. Navržena je celková obnova zařízení ÚV po stránce stavební, strojní, silnoproudé a slaboproudé. Součástí rekonstrukce jsou i úpravy na odběrných objektech Smědá a Hájený Potok a řešení příslušných vodojemů. Navržena je nezbytná dostavba objektů sloužících pro provoz. Cílem projektu je zásobování obyvatel kvalitní pitnou vodou splňující jakostní ukazatele, které jsou požadovány Směrnicí 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu a vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu. Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí a Libereckým krajem z Fondu ochrany vod. Realizace stavby byla zahájena dne 30. června 2017. Hlavní stavební práce byly ukončeny ke konci roku 2018. Od ledna 2019 je úpravna vody ve zkušebním provozu.

V rámci zkušebního provozu byly odstraněny veškeré vady a nedodělky zjištěné při předání dokončené stavby (viz kopie protokolu o odstranění vad a nedodělků v příloze). Zkušební provoz byl v prosinci 2019 vyhodnocen a dne 13. prosince 2019 bylo požádáno o vydání kolaudačních souhlasů jak na stavební, tak na vodohospodářskou část. Získání kolaudačních souhlasů je předpokládáno v březnu 2020.

Základní popis a rozsah stavby:

Předmětem projektu je celková rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok, jak po stránce stavebních konstrukcí stávajících objektů, tak celkové modernizace technologické linky úpravy vody. Projekt dále zahrnuje úpravy na odběrných objektech surové vody (Smědá a Hájený potok) a rozšíření akumulčního prostoru upravené vody v areálu úpravny vody a v areálu vodojemů Libverda. Základní výčet provedených prací:

- *Budova úpravny vody*
 - rekonstrukce střechy a fasády objektu, včetně oken a dveří,
 - přestavba původních pískových filtrů na nádrže agregace, přestavba původních filtrů s dolomitickým vápencem na pískové filtry,
 - rekonstrukce stropu v hale filtrace,
 - dispoziční úpravy místností chlorovny a místností pro zázemí obsluhy úpravny vody,
 - sanace vnitřních líců obvodových stěn a povrchů podlah v celém objektu,
 - doplnění zařízení vzduchotechniky, vytápění prostor objektu a prvků ZTI,
 - celková rekonstrukce elektro-stavební instalace,
 - celková rekonstrukce trubních rozvodů a osazení nových zařízení technologické linky.
- *Objekt akumulace uprav. vody a kalového hospodářství v areálu úpravny vody*
 - rekonstrukce stávající nádrže akumulace 150 m³,
 - výstavba nové nádrže akumulace 500 m³ a společné armaturní komory, včetně vystrojení trubním vedením a čerpací technikou,
 - přestavba stávající nádrže odpadních pracích vod na dvoukomorovou nádrž, doplnění nádrže na kal.
- *Areál úpravny vody*
 - výstavba nových vodovodních a kanalizačních potrubí, včetně MČOV,
 - nová trafostanice vč. přípojky VN,
 - nové kabelové rozvody NN a SŘTP mezi objekty, umístění nových lamp VO,
 - terénní úpravy, nové zpevněné plochy, oplocení a vjezdové brány.
- *Objekt proplachového vodojemu 43 m³*
 - rekonstrukce stávající nádrže a armaturní komory vodojemu, včetně vystrojení trubním vedením.
- *Objekt vodojemu Bílý Potok 150 m³*
 - rekonstrukce stávající nádrže a armaturní komory vodojemu, včetně vystrojení trubním vedením.

- *Areál vodojemů Libverda:*
 - demolice vodojemu 650 m³,
 - rekonstrukce stávající komory vodojemu 1000 m³,
 - vybudování nového dvoukomorového vodojemu 2x1500 m³ včetně společné armaturní komory s chlorovnou a rozvodnou NN,
 - vystrojení armaturní komory čerpací technikou a trubními rozvody,
 - výstavba nových vnějších propojovacích potrubí vodovodu a kanalizace, nové přípojky NN,
 - terénní úpravy a nové zpevněné plochy.

Základní výkonové parametry stavby:

- *výkon úpravny vody – vyrobená voda:*
 - *maximální = 35 l/s*
 - *průměrný = 26 l/s*
 - *minimální = 10 l/s*
- *objem prostorů akumulací pitné vody:*
 - *areál úpravny vody = 650 m³*
 - *vodojem Bílý Potok = 150 m³*
 - *areál VDJ Libverda = 4 000 m³*
- *objem kalových nádrží:*
 - *nádrž odpadních pracích vod = 185 m³,*
 - *nádrž na kal = 91 m³.*

Zpracoval:

Ing. Petr Olyšar, ředitel

Schválil (statutární zástupce příjemce):

Ing. Dan Ramzer, předseda představenstva
Ing. Zdeněk Janeček

Datum:

21. leden 2020

Plátce DPH uvede celkové náklady bez DPH (pro tyto účely je za plátce DPH považována osoba, která uplatňuje nárok odpočtu DPH na vstupu).

Doplňující informace k realizaci projektu:

Aktuální přehled rozpočtu a financování projektu:

A. CELKOVÉ NÁKLADY:	bez DPH
stavba	201 727 046,76 Kč
rezerva	0,00 Kč
autorský dozor	474 960,00 Kč
TDI	2 286 000,00 Kč
koordinátor BOZP	389 000,00 Kč
propagace	75 000,00 Kč
celkem	204 952 006,76 Kč

B. PŘEHLED ZPŮSOBILÝCH NÁKLADŮ:	bez DPH
stavba	194 523 540,00 Kč
autorský dozor	474 960,00 Kč
TDI	2 286 000,00 Kč
koordinátor BOZP	389 000,00 Kč
propagace	20 000,00 Kč
celkem	197 693 500,00 Kč

C. VÝŠE DOTACE:	bez DPH
výše dotace	126 029 606,25 Kč
náklady projektu celkem bez DPH	204 952 006,76 Kč
vlastní podíl celkem	78 922 400,51 Kč

D. ROZPIS POLOŽEK VLASTNÍHO PODÍLU:	bez DPH
nezpůsobilá část stavby	7 203 506,76 Kč
nezpůsobilá rezerva	0,00 Kč
nezpůsobilá propagace	55 000,00 Kč
vlastní podíl ze způsobilých nákladů dle B.	71 663 893,75 Kč
celkem	78 922 400,51 Kč

E. FINANCOVÁNÍ VLASTNÍHO PODÍLU:	bez DPH
dlouhodobý úvěr u České spořitelny, a.s.	48 922 400,51 Kč <i>celkem čerpání 51 500 000,00 Kč maximálně 74 594 000,00 Kč</i>
Fond ochrany vod Libereckého kraje	30 000 000,00 Kč <i>rok 2017 vyplaceno 15 000 000,00 Kč rok 2018 vyplaceno 13 000 000,00 Kč rok 2019 bez čerpání rok 2020 předpoklad 2 000 000,00 Kč</i>
celkem	78 922 400,51 Kč <i>maximálně 104 594 000,00 Kč</i>

Přehled dodavatelů prací:

- dodavatel stavebních prací: VHS stavby a.s. (dříve SYNER VHS Vysočina, a.s.)
Syner, s.r.o.
- technický dozor investora: TELMONT Nymburk, s.r.o.
- koordinátor BOZP: Garnets Consulting, a.s.
- autorský dozor: Sweco Hydroprojekt a.s.
- právní poradenství: CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář
- administrace OPŽP: Ing. Martina Pšeničková

Hlavní termíny realizace projektu:

14. červen 2017	koordináční schůzka všech zhotovitelů
30. červen 2017	předání staveniště, zahájení stavby
12. červenec 2017	slavnostní zahájení stavby
18. prosinec 2018	místní šetření obecného stavebního úřadu k předčasnému užívání stavební části stavby
31. prosinec 2018	dokončení stavby, resp. stavebních prací
9. leden 2019	ukončení přejímacího řízení – sepsání protokolu o předání stavby
25. leden 2019	místní šetření vodoprávního úřadu ke zkušebnímu provozu vodohospodářské části stavby
10. červen 2019	odstraněny vady a nedodělky z protokolu o převzetí stavby
28. únor 2020	ukončení zkušebnímu provozu
31. březen 2020	maximální termín získání povolení k trvalému užívání stavby
30. červen 2020	maximální termín předložení závěrečného vyúčtování akce

Termíny kontrolních dní:

- v průběhu stavby kontrolní dny 1x za 14 dní
- v průběhu zkušebnímu provozu kontrolní dny 1x za měsíc

KD č. 1	30. červen 2017	+ předání staveniště a zahájení stavebních prací
KD č. 2	12. červenec 2017	+ slavností zahájení
KD č. 3	26. červenec 2017	
KD č. 4	9. srpen 2017	
KD č. 5	23. srpen 2017	
KD č. 6	6. září 2017	
KD č. 7	20. září 2017	
KD č. 8	4. října 2017	
KD č. 9	18. října 2017	
KD č. 10	1. listopadu 2017	
KD č. 11	15. listopadu 2017	
KD č. 12	29. listopadu 2017	
KD č. 13	13. prosinec 2017	
KD č. 14	10. leden 2018	
KD č. 15	24. leden 2018	
KD č. 16	7. únor 2018	
KD č. 17	21. únor 2018	
KD č. 18	7. březen 2018	
KD č. 19	21. březen 2018	
KD č. 20	4. duben 2018	
KD č. 21	18. duben 2018	
KD č. 22	2. květen 2018	
KD č. 23	16. květen 2018	

KD č. 24 30. květen 2018
 KD č. 25 13. červen 2018
 KD č. 26 26. červen 2018
 KD č. 27 11. červenec 2018
 KD č. 28 25. červenec 2018
 KD č. 29 8. srpen 2018
 KD č. 30 22. srpen 2018
 KD č. 31 5. září 2018
 KD č. 32 19. září 2018
 KD č. 33 3. říjen 2018
 KD č. 34 17. říjen 2018
 KD č. 35 31. říjen 2018
 KD č. 36 14. listopad 2018
 KD č. 37 28. listopad 2018
 KD č. 38 5. prosinec 2018
 KD č. 39 12. prosinec 2018
 KD č. 40 18. prosinec 2018
 KD č. 41 27. prosinec 2018

31. prosinec 2018

– převzetí dokončené stavby zápisem do stavebního deníku
 – sepsání protokolu o převzetí dokončení stavby

KD ZP č. 1 9. leden 2019
 KD ZP č. 2 23. leden 2019
 KD ZP č. 3 6. únor 2019
 KD ZP č. 4 13. březen 2019
 KD ZP č. 5 3. dubna 2019
 KD ZP č. 6 17. dubna 2019
 KD ZP č. 7 15. května 2019
 KD ZP č. 8 5. červen 2019

10. červen 2019

– odstraněny vady a nedodělky z protokolu o převzetí stavby

KD ZP č. 9 26. červen 2019
 KD ZP č. 10 31. červenec 2019
 KD ZP č. 11 21. srpen 2019
 KD ZP č. 12 25. září 2019
 KD ZP č. 13 6. listopad 2019
 KD ZP č. 14 27. listopad 2019
 KD ZP č. 15 18. prosinec 2019

Přehled fakturace od zahájení realizace:

pořadí	období fakturace	doklad číslo	výše fakturace	celkem fakturace
ZHOTOVITEL				
1	2017 červenec	61171060	8 076 520,60 Kč	8 076 520,60 Kč
2	2017 srpen	61171063	4 122 740,00 Kč	12 199 260,60 Kč
3	2017 září	61171078	6 062 966,00 Kč	18 262 226,60 Kč
4	2017 říjen	61171096	7 307 910,00 Kč	25 570 136,60 Kč
5	2017 listopad	61171111	8 576 510,00 Kč	34 146 646,60 Kč
6	2017 prosinec	61171125	8 095 209,00 Kč	42 241 855,60 Kč
7	2018 leden	61171133	8 994 421,80 Kč	51 236 277,40 Kč
8	2018 únor	61171138	10 445 323,54 Kč	61 681 600,94 Kč
9	2018 březen	61171143	14 025 584,20 Kč	75 707 185,14 Kč
10	2018 duben	61181001	9 263 842,50 Kč	84 971 027,64 Kč
11	2018 květen	61181013	10 132 850,15 Kč	95 103 877,79 Kč
12	2018 červen	61181023	10 319 801,30 Kč	105 423 679,09 Kč

13	2018 červenec	61181036	14 183 237,59 Kč	119 606 916,68 Kč
14	2018 srpen	61181045	14 371 155,47 Kč	133 978 072,15 Kč
15	2018 září	61181061	16 180 886,38 Kč	150 158 958,53 Kč
16	2018 říjen	61181070	16 018 595,35 Kč	166 177 553,88 Kč
17	2018 listopad	61181090	13 178 065,34 Kč	179 355 619,22 Kč
18	2018 prosinec	61181099	22 446 427,54 Kč	201 802 046,76 Kč
Pozastávka do doby odstranění všech nedodělků – uvolněna 9. srpna 2019.				4 036 088,00 Kč
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA				
1	2017 červen	2017017	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
2	2017 červenec	2017023	115 000,00 Kč	145 000,00 Kč
3	2017 srpen	2017024	115 000,00 Kč	260 000,00 Kč
4	2017 září	2017034	115 000,00 Kč	375 000,00 Kč
5	2017 říjen	2017042	115 000,00 Kč	490 000,00 Kč
6	2017 listopad	2017044	115 000,00 Kč	605 000,00 Kč
7	2017 prosinec	2017056	115 000,00 Kč	720 000,00 Kč
8	2018 leden	2018004	115 000,00 Kč	835 000,00 Kč
9	2018 únor	2018010	115 000,00 Kč	950 000,00 Kč
10	2018 březen	2018015	115 000,00 Kč	1 065 000,00 Kč
11	2018 duben	2018018	115 000,00 Kč	1 180 000,00 Kč
12	2018 květen	2018022	115 000,00 Kč	1 295 000,00 Kč
13	2018 červen	2018025	115 000,00 Kč	1 410 000,00 Kč
14	2018 červenec	2018031	115 000,00 Kč	1 525 000,00 Kč
15	2018 srpen	2018040	115 000,00 Kč	1 640 000,00 Kč
16	2018 září	2018048	115 000,00 Kč	1 755 000,00 Kč
17	2018 říjen	2018055	115 000,00 Kč	1 870 000,00 Kč
18	2018 listopad	2018064	115 000,00 Kč	1 985 000,00 Kč
19	2018 prosinec	2018070	115 000,00 Kč	2 100 000,00 Kč
20	2019 leden	2019010	12 000,00 Kč	2 112 000,00 Kč
21	2019 únor	2019019	12 000,00 Kč	2 124 000,00 Kč
22	2019 březen	2019022	12 000,00 Kč	2 136 000,00 Kč
23	2019 duben	2019044	12 000,00 Kč	2 148 000,00 Kč
24	2019 květen	2019049	12 000,00 Kč	2 160 000,00 Kč
25	2019 červen	2019063	12 000,00 Kč	2 172 000,00 Kč
26	2019 červenec	2019076	12 000,00 Kč	2 184 000,00 Kč
27	2019 srpen	2019084	12 000,00 Kč	2 196 000,00 Kč
28	2019 září	2019108	12 000,00 Kč	2 208 000,00 Kč
29	2019 říjen	2019127	12 000,00 Kč	2 220 000,00 Kč
30	2019 listopad	2019146	12 000,00 Kč	2 232 000,00 Kč
31	2019 prosinec	2019153	12 000,00 Kč	2 244 000,00 Kč
AUTORSKÝ DOZOR				
1	2017 červen – září	111700344	111 920,00 Kč	111 920,00 Kč
2	2017 říjen – prosinec	111700530	78 660,00 Kč	190 580,00 Kč
3	2018 leden – březen	111800090	85 700,00 Kč	276 280,00 Kč
4	2018 duben – červen	111800237	88 250,00 Kč	364 530,00 Kč
5	2018 červenec – září	111800351	78 660,00 Kč	443 190,00 Kč
6	2018 říjen – prosinec	111800559	97 840,00 Kč	541 030,00 Kč

7	2019 – 1. pololetí	111900278	114 470,00 Kč	655 500,00 Kč
8	2019 – 2. pololetí	111900661	78 660,00 Kč	734 160,00 Kč
KOORDINÁTOR BOZP				
7	jednorázová fakturace	2019093	389 000,00 Kč	389 000,00 Kč
PRÁVNÍ PORADENSTVÍ A KONTROLA				
1	2017 červen a červenec	2017/0760	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
2	2017 srpen a září	2017/0962	31 250,00 Kč	46 250,00 Kč
3	2017 listopad	2017/1211	62 500,00 Kč	108 750,00 Kč
4	2017 prosinec	2017/1312	13 125,00 Kč	121 875,00 Kč
5	2018 leden a únor	2018/0213	15 625,00 Kč	137 500,00 Kč
6	2018 březen	2018/0285	16 250,00 Kč	153 750,00 Kč
7	2018 duben a květen	2018/0549	35 000,00 Kč	188 750,00 Kč
8	2018 červen až září	2018/0987	55 625,00 Kč	244 375,00 Kč
9	2018 listopad	2018/1208	60 000,00 Kč	304 375,00 Kč
10	2018 prosinec	2018/1321	20 625,00 Kč	325 000,00 Kč
11	2019 leden – červenec	2019/0736	17 500,00 Kč	342 500,00 Kč
OSTATNÍ				
Celkem ostatní náklady související s projektem.				209 100,00 Kč

Informace o čerpání dotačních prostředků – stav k 31. prosinci 2019:

A. Operační program životní prostředí

Do uvedeného data byly podány dvě žádosti o platbu přiznané dotace z Operačního programu životní prostředí.

pořadí	datum žádosti o platbu	výše žádosti	výše dotace / proplaceno
1	31. srpna 2017	8 221 520,60 Kč	5 241 219,38 Kč / ANO
2	31. října 2017	10 527 626,00 Kč	6 711 361,57 Kč / ANO
3	31. prosince 2017	16 114 420,00 Kč	10 272 942,75 Kč / ANO
4	28. února 2018	17 398 290,80 Kč	11 091 410,38 Kč / ANO
5	9. května 2018	24 786 607,74 Kč	15 801 462,43 Kč / ANO
6	30. června 2018	19 626 692,65 Kč	12 512 016,56 Kč / ANO
7	31. srpna 2018	24 821 288,89 Kč	15 823 571,66 Kč / ANO
8	31. října 2018	30 860 701,85 Kč	17 909 684,66 Kč / ANO
9	23. listopadu 2018	16 133 595,13 Kč	9 616 759,79 Kč / ANO
10	28. února 2019	29 275 041,91 Kč	18 662 839,21 Kč / ANO
11	29. srpen 2019	4 485 088,00 Kč	2 859 243,60 Kč / ANO
celkem požádáno o proplacení z OPŽP			126 103 384,07 Kč
celkem proplaceno z OPŽP			126 103 384,07 Kč

B. Fond ochrany vod Libereckého kraje

Na základě žádosti ze dne 7. srpna 2017 podané dle uzavřené smlouvy bylo ze strany Libereckého kraje poskytnuto na účet Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. zálohově prvních 15 000 000,- Kč určených pro rok 2017. Dále bylo dne 15. února 2018 na základě průběžné zprávy o realizaci projektu a další žádosti poskytnuto opět zálohově 13 000 000,- Kč. **Celkem čerpáno 28 000 000,- Kč.**

Zbýlých 2 000 000,- Kč z přiznané dotace bude poskytnuto na základě konečného vyúčtování akce.

Informace o čerpání a splácení úvěru od České spořitelny, a.s.:

- maximální výše úvěru: 74 594 000,- Kč
- **konečného čerpání:** **51 500 000,- Kč**
- nebylo čerpáno: 23 094 000,- Kč
- **výše závazku ke dni 31. prosince 2019** **48 168 464,- Kč**
- aktuální výše měsíční splátky 211 266,- Kč

Průběh čerpání úvěru:

pořadí	datum čerpání	výše čerpání	celkem čerpáno
1	29. května 2018	440 000,00 Kč	440 000,00 Kč
2	19. červenec 2018	7 000 000,00 Kč	7 440 000,00 Kč
3	20. srpen 2018	130 000,00 Kč	7 570 000,00 Kč
4	19. září 2018	10 000 000,00 Kč	17 570 000,00 Kč
5	19. listopad 2018	30 500 000,00 Kč	48 070 000,00 Kč
6	14. prosinec 2018	3 430 000,00 Kč	51 500 000,00 Kč

Přehled úhrad úroků z úvěru:

doklad	platba k datu	výše platby	celkem úhrada úroků
BCA-06/2018	31.05.2018	74,40 Kč	74,40 Kč
BCA-07/2018	30.06.2018	744,30 Kč	818,70 Kč
BCA-09/2018	31.07.2018	5 900,50 Kč	6 719,20 Kč
BCA-11/2018	31.08.2018	13 093,50 Kč	19 812,70 Kč
BCA-13/2018	31.09.2018	19 572,50 Kč	39 385,20 Kč
BCA-14/2018	31.10.2018	30 713,30 Kč	70 098,50 Kč
BCA-15/2018	30.11.2018	48 641,00 Kč	118 739,50 Kč
BCA-17/2018	31.12.2018	87 510,40 Kč	206 249,90 Kč
BCA-01/2019	31.01.2019	90 007,30 Kč	296 257,20 Kč
BCA-02/2019	28.02.2019	80 804,50 Kč	377 061,70 Kč
BCA-03/2019	31.03.2019	88 920,70 Kč	465 982,40 Kč
BCA-04/2019	30.04.2019	85 525,90 Kč	551 508,30 Kč
BCA-05/2019	31.05.2019	87 834,00 Kč	639 342,30 Kč
BCA-06/2019	30.06.2019	84 474,30 Kč	724 090,60 Kč
BCA-07/2019	31.07.2019	86 747,40 Kč	810 838,00 Kč
BCA-08/2019	31.08.2019	86 204,10 Kč	897 042,10 Kč
BCA-09/2019	30.09.2019	82 902,60 Kč	979 944,70 Kč
BCA-10/2019	31.10.2019	85 297,10 Kč	1 065 241,80 Kč
BCA-11/2019	30.11.2019	82 187,80 Kč	1 147 429,60 Kč
BCA-12/2019	31.12.2019	84 558,00 Kč	1 231 987,60 Kč

Smlouva o dílo se zhotovitelem včetně dodatků:

popis	datum uzavření	cena díla bez rezervy	cena díla s rezervou
smlouva o dílo	1. srpen 2012	196 231 314,00 Kč	211 353 246,00 Kč
dodatek č. 1	20. říjen 2017	196 231 314,00 Kč	211 353 246,00 Kč
dodatek č. 2	15. leden 2018	198 998 392,85 Kč	198 998 392,85 Kč
dodatek č. 3	26. červen 2018	200 107 336,79 Kč	200 107 336,79 Kč
dodatek č. 4	3. říjen 2018	201 990 589,49 Kč	201 990 589,49 Kč
dodatek č. 5	17. prosinec 2018	201 802 046,67 Kč	201 802 046,67 Kč

V rámci dodatku č. 1 byly ošetřeny tyto „formální“ úpravy smlouvy o dílo:

- změna názvu projektu (zkrácení);
- změna programového období Operačního programu životní prostředí;
- změna registračního čísla dotace z Operačního programu životní prostředí;
- změna čísla účtu objednatele, ze kterého budou provedené práce hrazeny;
- změna příjmového účtu sdružení;
- změna správce stavby, resp. TDI a koordinátora BOZP.

V rámci dodatku č. 2 smlouvy o dílo (změnový list č. 1 dotace z OPŽP) byly řešeny tyto změny:

- změny v provádění stavby za období červenec až září 2017.

V rámci dodatku č. 3 smlouvy o dílo (změnový list č. 2 dotace z OPŽP) byly řešeny tyto změny:

- změny v provádění stavby za období říjen 2017 až duben 2018.

V rámci dodatku č. 4 smlouvy o dílo (změnový list č. 3 dotace z OPŽP) byly řešeny tyto změny:

- změny v provádění stavby za období květen 2018 do září 2018, především změna vápenného hospodářství, které bylo kompletně vypuštěno a nahrazeno dávkováním chemikálie PAX.

V rámci dodatku č. 5 smlouvy o dílo (změnový list č. 4 dotace z OPŽP) byly řešeny tyto změny:

- poslední drobné změny v provádění stavby za období září 2018 do konce výstavby. Došlo k mírnému snížení celkové ceny díla.

Přílohy:

1. Kopie protokolu o odstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí stavby.
2. Kopie žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na vodohospodářskou část.
3. Kopie žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na stavební část.

Ve Frýdlantu dne 21. ledna 2020

Ing. Petr Olyšar
ředitel