

TELMONT Nymburk s.r.o.

Palackého třída 222

288 02 Nymburk

IČ: 25637584, DIČ: CZ25637584

email: otta@telmont-nbk.cz

ID datové schránky: p2s6rbi



ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE

Stavba:	Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok
Pořadové číslo KD:	17
Přítomni:	Dle prezenční listiny – příloha č. 1
Místo	Bílý potok
Dne	21.2.2018

A. Program jednání

ID	Téma
1	Zahájení KD, prohlídka stavby
2	Zpráva od zhotovitele
3	Ostatní
4	Stanovení termínu příštího KD

B. Průběh jednání

ID	Informace
	<p>KD byl zahájen, následně bylo přistoupeno k jednání dle bodů programu KD. Prohlídka staveniště.</p> <p>Zpráva od zhotovitele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Provedené práce na objektu 3101 2x VDJ 1500 Libverda k dnešnímu dni:- Montáž elektro rozvodů v čerpací stanici- Montáž prostorového lešení + montáž podhledů z cetris desek- Mytí stěn tlakovou vodou a čištění kartáčí- Montáž střešní krytiny a práce spojen z montáží- Hloubení stavební jámy pro sifonovou šachtu- Betonáž podkladního betonu- Výhled na dalších 14 dní- Montáž střešní krytiny- Montáž sifonové šachty a hloubení výkopu pro do pojení sifonové šachty na rozvod kanalizace- Zemní práce na vodovodních řadech a pokládka vodovodních řadů- Zátopová zkouška VDJ (s ohledem na aktuální vývoj počasí)



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

- **Provedené práce na objektu 2401 Úpravna vody Bílý Potok k dnešnímu dni:**

- Dokončení střešní krytiny
- Montáž podhledů z cetris desek, podhled-garáž ,dílna...
- Provádění omítek a štuků
- Bourání žlabu rozdělovacího objektu
- Vyzdívky +osazení zárubní v zázemí provozu
- Bednění stropu nad 1.PP + vázání výztuže
- Technologické rozvody VDJ 500
- Bourání komína+ vstupní stříšky
- **Práce na dalších 14 dní na objektu 2401 Úpravna vody Bílý Potok:**
- Montáž podhledů z cetris desek, podhled-garáž ,dílna ,včetně zázemí provozu
- Provádění omítek a štuků
- Provádění elektro rozvodů v části zázemí provozu
- Vázání výztuže nad 1.PP
- Technologické rozvody VDJ 500
- Odvoz suti na skládku
- Bourání mazanin v zázemí provozu

Ing. Olyšar:

- VDJ - Požaduje zpevnit ukotvení nerezového zábradlí na ochozu u vstupu do komor
(Ing. Melichar na místě upřesnil zhotoviteli technické řešení způsobu ukotvení tohoto zábradlí)
- ÚV – Ing. Olyšar informuje, že termín pro realizaci přípojky VN pro ÚV je stanoven na
1. – 30. 4. 2018
- Ing. Olyšar informuje, že dne 22.2.2018 proběhne na stavbě dohled poskytovatele dotace – SFŽP
- Objednatel vyslovuje pochvalu zhotoviteli za dodržování nařízení na poli BOZP – za období od min. KD nebyly zjištěny opakované závady

C. Seznam úkolů

ID	Název úkolu	Zodpovídá	Termín
17/01	TDI, po konzultaci s projektantem, striktně požaduje, aby s ohledem na aktuální předpověď počasí na nadcházející týden, zhotovitel přisypal stávající VDJ 150m3 a zajistil jej proti zamrznutí!	Zhot.	23. 2. '18

D. Stanovení termínu příštího kontrolního dne

Termín	Místo	Poznámky
7.3.2018	Libverda	9,30 hod.



TELMONT Nymburk s.r.o.

Palackého třída 222

288 02 Nymburk

IČ: 25637584, DIČ: CZ25637584

email: otta@telmont-nbk.cz

ID datové schránky: p2s6rbi



E. Seznam příloh

ID	Specifikace
1	Prezenční listina

Zapsal:

Ing. Tomáš Melichar



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu