

Protokol o odstranění vad a nedodělků zjištěných ke dni předání stavby

Rekonstrukce úpravný vody Bílý potok

Paré protokolu číslo:

1

A. NEDODĚLKÝ ZJIŠTĚNÉ KE DNI SEPSÁNÍ PROTOKOLU O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY

VDJ lázně libverda	stanovený termín odstranění	skutečný termín odstranění	termín provedení kontroly	podpis zástupce objednatel	podpis zástupce zhotovitel	sankce za porušení termínu	poznámka
1. asfalt	31.05.2019	15.05.2019	30.05.2019			—	—
2. přeřa schodiště	31.05.2019	13.05.2019	30.05.2019			—	—
3. obrubníky, chodníky	31.05.2019	9.05.2019	30.5.2019			—	—
4. terénní úpravy	31.05.2019	9.05.2019	30.05.2019			—	—
ÚV Bílý Potok							
1. fasáda - obložení z dřevěných palubek	31.01.2018	4.1.2019	30.01.2019			sankce za porušení termínu	poznámka
2. výtah	15.02.2019	4.1.2019	06.02.2019			—	—
3. osazení trvalé pamětní desky	30.04.2018	3.1.2019	06.1.2019			—	—
4. fasáda - sokl ze žulového obkladu	30.04.2018	3.1.2019	26.1.2019			—	—
5. terénní a sadové úpravy	31.05.2019	23.5.2019	30.5.2019			—	—
6. část komunikace	31.05.2019	23.5.2019	30.5.2019			—	—
7. oplacení	31.05.2019	23.5.2019	30.5.2019			—	—
8. 150 m ³ vodolejn	31.05.2019	10.6.2019	10.6.2019			10.000 Kč	—
9. Smědá nátok	31.05.2019	27.5.2019	30.5.2019			—	—
10. lampy VO	31.05.2019	27.5.2019	30.5.2019			—	—

B. VADY ZJIŠTĚNÉ KE DNI SEPSÁNÍ PROTOKOLU O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY

VDJ lázně libverda	stanovený termín odstranění	skutečný termín odstranění	termín provedení kontroly	podpis zástupce objednatel	podpis zástupce zhotovitel	sankce za porušení termínu	poznámka
1. osazení zárubní chlórorny	24.01.2019	16.1.2019	23.1.2019			—	—
II. informační panel zobrazuje chybné údaje (pH, Cl)	24.01.2019	16.1.2019	23.1.2019			—	—
III. protékající voda v žiábkách podlahy	28.02.2019	18.2.2019	21.2.2019			—	—
IV. slednocení prostupu do komor vodolejnu	28.02.2019	11.2.2019	21.2.2019			—	—
V. vstupní dveře nezá plně otevřít	31.05.2019	6.5.2019	30.5.2019			—	—
VI. celkový úklid	31.05.2019	25.5.2019	30.5.2019			—	—
ÚV Bílý Potok							
I. teče bojler v zázemí obsluhy úpravný vody	24.01.2019	09.01.2019	23.01.2019			—	—
II. plísel v prostorách šatny a kuchyňky	24.01.2019	10.01.2019	23.01.2019			—	—
III. netěsnost obložení 3 pískového filtru při určité hladině	31.01.2019	11.01.2019	30.1.2019			—	—
IV. ve dveřích nejdou osadit cylindrické vložky	31.01.2019	11.01.2019	30.1.2019			—	—
V. čidla výšky hladiny ve filtrech jsou nevhodně umístěna (špatné měření)	31.01.2019	16.01.2019	30.1.2019			—	—
VI. zkroucená dosud realizovaná fasáda - zcela nevhodné kotvení	31.01.2019	17.01.2019	30.1.2019			—	—
VII. nefungují dorazy servočoupat do filtrů - musí se dotahovat ručně	28.02.2019	21.01.2019				—	—
VIII. řešení vstupu do krovu (nejde otevřít, rám)	28.02.2019	21.01.2019				—	—
IX. netěsnící šoupě propoje surové a upravené vody	28.02.2019	30.01.2019				—	—
X. poškozený náteř sloupů podpírající vazníky krovu	28.02.2019	30.01.2019				—	—
XI. recirkulát - armatury umístěny ve stropní konstrukci - nutné přemístění	28.02.2019	1.2.2019				—	—
XII. netěsnící armatury na nátok u pískových filtrů (3x)	28.02.2019	1.2.2019				—	—
XIII. špatná funkce čidla bezpečnostního čidla chlórorny	28.02.2019	6.2.2019				—	—
XIV. ovládání vstupních vrat do areálu a EZS	28.02.2019	6.2.2019				—	—
XV. únik surové vody z vodolejnu 43 m ³	28.02.2019	14.2.2019				—	—
XVI. informační displeje pískových filtrů osazeny směrem ke zdi - otočit	31.05.2019	30.4.2019	30.05.2019			—	Bude znovu odmontováno.
XVII. špatná funkce vstupních filtrů při využití obou zdrojů jednotlivě (nízký průtok)	31.05.2019	14.5.2019	30.05.2019			—	Opět ověřit kotvení.
XVIII. průrasky zdi v 1. PP	31.05.2019	14.5.2019	30.05.2019			—	Čeká se na ústřední SV.
XIX. zanesení pískových filtrů z důvodu nefunkčních mikrosít - nutná výměna písku	31.05.2019	15.5.2019	30.05.2019			—	—

Tento protokol je vytvořen v 5-ti paré.

- Rozdělovník:
1. objednatel - originál
2. objednatel - opis
3. zhotovitel - opis
4. TDS - opis
5. autoritý dozor - opis

Ing. Petr Olšar
Frydlantská vodárenská společnost, a.s.

Ing. Lukáš Peřta
VHS stavby a.s.

11.



Frydlantská vodárenská společnost, a.s.
Zentrální 768, 464 01 Frydlant
C: 25496565, DIC: CZ25496565
tel.: 482 312 122
www.fvs.cz, fvs@fvs.cz

VHS stavby a.s.
Na Hranici 14, 586 01 Jihlava
DIC: CZ25183052